ỦY BAN NHÂN DÂN **XÃ VĨNH TƯỜNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 329/KH-UBND	*Vĩnh Tường, ngày 20 tháng 8 năm 2026*

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Tường, nhiệm kỳ 2025-2030

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030;

Thực hiện Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 07/8/2026 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030*;*

UBND xã Vĩnh Tường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cụ thể hóa Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các biện pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025-2030; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong quá trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB các dự án trên địa bàn xã.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị xã Vĩnh Tường, tạo sự thống nhất và phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị, thôn dân cư và các chủ thể tham gia triển khai dự án. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần tập trung thời gian, trí tuệ, nhân lực và vật lực, triển khai tích cực với tinh thần trách nhiệm cao.

- Cụ thể hóa nội dung, tiến độ triển khai từng hạng mục công việc (chuẩn bị dự án; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; triển khai thi công; bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng...) để các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ, chất lượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

- Phân công rõ nhiệm vụ (chủ trì, phối hợp) kèm tiến độ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn của xã, thôn dân cư nơi có dự án đi qua, nhà đầu tư và các đơn vị có liên quan. Các cơ quan, đơn vị phải chủ động tổ chức triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các dự án còn tồn đọng, kéo dài, các dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB; hạn chế tình trạng dự án phải điều

chỉnh tiến độ do chậm bàn giao mặt bằng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai, nguồn vốn đầu tư và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người có đất bị thu hồi; thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và GPMB; bảo đảm người dân có đất bị thu hồi có điều kiện ổn định đời sống, sản xuất và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

2. Yêu cầu

- Các cơ quan, đơn vị, phòng chuyên môn phải phối hợp đồng bộ, tập trung, chủ động, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai các công việc có liên quan; phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và nhà đầu tư dự án bảo đảm thống nhất, nhịp nhàng, tiến độ, chất lượng và hiệu quả tổng thể của các dự án; Đảm bảo tính công khai, minh bạch; Huy động tổng hợp các nguồn lực, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đường bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

- Công tác GPMB phải được triển khai đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm; bám sát quy hoạch, danh mục các dự án đầu tư và tiến độ thực hiện dự án; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về đất đai, tái định cư, nguồn vốn và hồ sơ pháp lý ngay từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả; xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư và người đứng đầu trong từng khâu của quá trình GPMB. Kịp thời kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm hoặc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

- Trong quá trình triển khai, các đơn vị phải chủ động nghiên cứu hồ sơ, nắm chắc nội dung và yêu cầu từng nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng thời các công việc cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành từng nhiệm vụ theo đúng kế hoạch, đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật; bảo đảm công bằng, khách quan, công khai, minh bạch, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo, tranh chấp. Tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải thích, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình thu hồi đất và GPMB. Chịu trách nhiệm trước UBND xã về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu đề ra.

- Ưu tiên nguồn lực, tập trung chỉ đạo đối với các dự án trọng điểm, dự án có tính chất liên vùng, dự án tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, dự án hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đô thị, khu dân cư và các dự án có yêu cầu tiến độ cao.

- Thường xuyên rà soát, phân loại các dự án theo mức độ khó khăn, vướng mắc trong GPMB để có giải pháp xử lý phù hợp; đối với các dự án chậm tiến độ phải xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân và xây dựng phương án, thời hạn xử lý cụ thể.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN.

1. Kế hoạch thực hiện GPMB giai đoạn 2026-2030.

- Xác định danh mục dự án, nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện

các công trình, dự án trên địa bàn xã Vĩnh Tường theo từng năm cụ thể. Tập trung đẩy mạnh thu hồi đất cho các công trình hạ tầng, giao thông và cụm công nghiệp trọng điểm, đồng thời tuân thủ các quy định mới về đền bù, hỗ trợ và tái định cư.

- Trong năm 2026, UBND xã tiếp tục thực hiện bồi thường GPMB 06 công trình, dự án do Ban quản lý dự án xã làm chủ đầu tư; các công trình, dự án này đều là dự án chuyển tiếp được phê duyệt từ trước thời điểm thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp. Trong đó có 02 công trình, dự án diện tích còn lại cần GPMB nhỏ, dưới 500m^2 *(dự án Nâng cấp, cải tạo đường GTNT xã Bình Dương, tuyến từ trạm biến thế đi thôn Hà Trì, diện tích còn lại 67,7m^2; Mở rộng trường THCS Vân Xuân, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, diện tích còn lại 337,7m^2)*; 04 công trình, dự án đã thực hiện GPMB được một phần dự án, phần còn lại đang tiếp tục triển khai (*Khu đất giãn dân, đất đấu giá tại xứ đồng Bên Đồng xã Vân Xuân; Đường nối từ đường tỉnh ĐT.304 (thị trấn Tứ Trưng) đến vành đai 4 đô thị Vĩnh Phúc (xã Vân Xuân),...)*

(Có biểu chi tiết Kế hoạch thực hiện kèm theo)

2. Rà soát, phân loại và xây dựng tiến độ thực hiện đối với từng dự án

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát toàn bộ các dự án phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã.

- Trên cơ sở kết quả rà soát, lập danh mục các dự án; phân loại theo tình trạng thực hiện và mức độ khó khăn, vướng mắc; xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, sản phẩm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cá nhân chịu trách nhiệm đối với từng dự án.

3. Đẩy nhanh công tác chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các thủ tục về đất đai

- Phòng Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

- Tập trung xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; kịp thời xử lý hoặc tham mưu xử lý các trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa thống nhất, bảo đảm cơ sở pháp lý để thực hiện các bước tiếp theo.

4. Đẩy nhanh công tác kiểm đếm, lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Tổ chức kiểm đếm, xác nhận hiện trạng đất, tài sản gắn liền với đất bảo đảm chính xác, đầy đủ, đúng quy định; hạn chế việc phải kiểm đếm, xác minh nhiều lần.

- Đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách và đúng trình tự, thủ tục.

5. Tăng cường tuyên truyền, vận động và đối thoại với Nhân dân

- Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương thu hồi đất, mục tiêu, ý nghĩa và sự cần thiết của việc triển khai các dự án; phổ biến đầy đủ các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.

- Tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với người có đất bị thu hồi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải thích, vận động và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng, hợp pháp của người dân.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và cấp

ủy, chính quyền ở khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

6. Tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc và dự án chậm tiến độ

- Thường xuyên rà soát, cập nhật tình hình thực hiện đối với các dự án còn khó khăn, vướng mắc; phân loại cụ thể nguyên nhân để có giải pháp xử lý phù hợp.

- Đối với nội dung thuộc thẩm quyền của xã, chủ động giải quyết, không để kéo dài; đối với nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn, giải quyết.

- Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định, tham mưu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

7. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xác định trách nhiệm

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của từng dự án; kịp thời phát hiện những nội dung chậm tiến độ để chỉ đạo xử lý.

- Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được giao chủ trì. Trường hợp để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, phải xác định rõ trách nhiệm và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

8. Tăng cường công tác phối hợp và chế độ thông tin, báo cáo

- Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động phối hợp trong quá trình thực hiện; bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời, thống nhất, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, tổng hợp tiến độ thực hiện; định kỳ báo cáo UBND xã và Chủ tịch UBND xã.

- Đối với các khó khăn, vướng mắc phát sinh có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ dự án, phải báo cáo kịp thời để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Ban QLDA ĐTXDCT xã.

- Là đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính trong việc tham mưu thực hiện công tác thu hồi đất, GPMB khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn xã. Thực hiện phân công lãnh đạo, cán bộ phụ trách thực hiện GPMB từng công trình, dự án đảm bảo việc phân công rõ người, rõ trách nhiệm.

- Thực hiện việc quán triệt, triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quy định về thu hồi đất đến người có đất thu hồi.

- Thực hiện đầy đủ quy trình, trình tự trong công tác thu hồi đất, GPMB các dự án, phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng. Cung cấp hồ sơ liên quan cho Tổ công tác tuyên truyền, vận động, Mặt trận tổ quốc và các cơ quan đoàn thể ngay từ khi triển khai thực hiện dự án.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp của số liệu, sự phù hợp với chính sách pháp luật của phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ đầu tư dự án lập hồ sơ giao đất, cho thuê đất trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Xử lý các vấn đề phát sinh vướng mắc trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư của các dự án. Thực hiện giải quyết đơn thư liên quan đến công tác thu hồi đất, GPMB, bồi thường, tái định cư các dự án trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Phối hợp với Bí thư chi bộ, Trưởng, phó thôn, trong việc thu GCN QSD đất của các hộ có đất thu hồi, chuyển đến Văn phòng Đăng ký đất đai Vĩnh Tường để chỉnh lý theo quy định.

- Tại các phiên họp ủy ban tổng hợp những khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý với UBND xã *(qua phòng NN&MT tổng hợp)* để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc UBND xã báo cáo các Sở, Ngành, UBND tỉnh để được tháo gỡ các vướng mắc phát sinh và nguyện vọng của người dân khi thực hiện GPMB.

- Tham mưu UBND xã báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường kết quả thực hiện công tác GPMB, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

2. Phòng Nông nghiệp và Môi trường.

- Chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị GPMB, Chủ đầu tư thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch đề ra.

- Tổ chức thẩm định và tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành: Thông báo thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, Quyết định thu hồi đất; Quyết định kiểm đếm bắt buộc, Quyết định cưỡng chế kiểm đếm, Quyết định cưỡng chế thu hồi đất theo quy định.

- Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ giao đất và cho thuê đất, thu hồi đất theo quy định. Tham mưu UBND xã kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác thu hồi, GPMB, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, tránh để kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý báo cáo của các cơ quan, của thôn liên quan đến các khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB đối với từng dự án; Tham mưu UBND xã biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.

- Hướng dẫn Ban quản lý dự án lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng theo quy định; tham mưu UBND xã nguồn kinh phí được các cấp hỗ trợ làm cơ sở triển khai thực hiện các công trình, dự án theo quy định.

- Thẩm định và trình UBND xã phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các công trình, dự án.

- Hướng dẫn các Chủ đầu tư lập quy hoạch xây dựng chi tiết các dự án, tổ chức thẩm định trình UBND xã phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết làm căn cứ thực hiện thu hồi đất, GPMB theo quy định.

- Có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết, báo cáo UBND xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

3 . Văn phòng HĐND và UBND xã.

- Tham mưu Chủ tịch UBND xã trong công tác chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác thu hồi đất, GPMB đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

- Chủ trì Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, rà soát, thẩm định các văn bản, hồ sơ trước khi Chủ tịch UBND xã ban hành Quyết định cưỡng

chế thu hồi đất và khi UBND xã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất.

- Phân loại đơn thư, tham mưu UBND xã giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị giải quyết đơn thư, kiến nghị trong công tác GPMB. Tham mưu UBND xã giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

4. Phòng văn hóa - Xã hội.

- Hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền và tham mưu UBND xã tháo gỡ vướng mắc liên quan đến các công trình, di tích lịch sử - văn hoá, tôn giáo, các cổ vật,… nằm trong phạm vi đầu tư xây dựng các dự án và các nội dung khác thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch tìm kiếm việc làm cho người có đất bị thu hồi chung cho cả năm và phương án chi tiết từng dự án cụ thể.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

5. Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Tường.

- Chủ trì, phối hợp Ban QLDA, các đơn vị có liên quan có đất thu hồi thực hiện chỉnh lý trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính sau khi Quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

6. Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công.

- Chủ động tích cực tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách pháp lật của nhà nước về công tác thu hồi đất, GPMB để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn; Tuyên truyền về tầm quan trọng, ảnh hưởng của từng dự án đối với sự phát triển kinh tế của xã.

- Lập sổ sách theo dõi thời gian phát tin bài theo quy định. Chủ trì, phối hợp với Ban QLDA xã xây dựng các băng, đĩa chuyên đề về công tác thu hồi đất, GPMB, các chế độ chính sách để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc.

- Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện Luật đất đai, chấp hành nghiêm túc các quy định về thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ ngay từ khi bắt đầu triển khai dự án. Chỉ đạo trực tiếp đối với hội viên cấp cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và chịu trách nhiệm đối với đơn vị phụ trách.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

8. Bí thư chi bộ, trưởng các thôn dân cư.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị của xã trong công tác GPMB, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân trong việc chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước trong việc triển khai các dự án.

UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND xã những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:
- TT Đảng uỷ, HĐND xã;
- CT, các PCTUBND xã;
- Ban Thường trực UBMTTQVN xã;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng uỷ, UBND xã;
- Các thôn trên địa bàn;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

U.B.N.D XÃ VĨNH TƯỜNG T.PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VĨNH TƯỜNG

Đặng Quốc Việt